

### Obres per a la substitució de la coberta de fibrociment del CAP Cornellà

Aquesta obra ha suposat la reforma de la coberta de l'edifici del CAP Cornellà, ubicat al carrer d'Empúries del Prat del Llobregat. Les feines consistiren en:

- Retirada de les plaques ondulades de fibrociment i trasllat a gestor homologat
- Retirada de canals i remats antics
- Sanejament i reconstrucció dels envanets del sostre mort existent
- Execució de noves canals perimetrals
- Col·locació de 640 m<sup>2</sup> de noves plaques de panells sandwich de 50 mm d'espessor amb aïllament interior
- Formació de canals de recollida d'aigües
- Instal·lació de barana de protecció
- Realització de proves



#### **Dades Generals:**

Propietat:	✓ Institut Català de la Salut
Àmbit geogràfic:	✓ Cornellà del Llobregat
Pressupost:	✓ 83.996,26 €/any
Data d'inici contracte:	✓ Agost 2022
Termini:	✓ 3 mesos